

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
 PROCESSO Nº: 916998/2021
 BDI= 24,23% - ENCARGOS SOCIAIS= HORISTA: 114,08% MENSALISTA: 71,35%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ATIVIDADE	PRODUTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 71.994,84		R\$ 71.994,84		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 143.989,68
		50,00%	4,69%	50,00%	4,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,38%
02	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO	R\$ 115.748,40		R\$ 115.748,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 231.496,80
		50,00%	7,54%	50,00%	7,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,09%
03	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 78.548,83		R\$ 78.548,83		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 157.097,65
		0,00%	0,00%	50,00%	5,12%	50,00%	5,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%
04	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECCÃO	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 15.240,78		R\$ 15.240,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 30.481,56
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,99%	50,00%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%
05	ADUTORA DE RECALQUE	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.271,02		R\$ 1.271,02		R\$ 1.271,02		R\$ 1.271,02		R\$ 5.084,09
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,08%	25,00%	0,08%	25,00%	0,08%	25,00%	0,08%	0,33%
06	INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 46.785,66		R\$ 46.785,66		R\$ 0,00		R\$ 93.571,32
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	3,05%	50,00%	3,05%	0,00%	0,00%	6,10%
07	ELEVATÓRIA ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 22.911,24		R\$ 22.911,24		R\$ 45.822,48
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	1,49%	50,00%	1,49%	2,99%
08	RESERVAÇÃO TORRE DE 8M E CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 74.346,96		R\$ 74.346,96		R\$ 148.693,92
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	4,85%	50,00%	4,85%	9,69%
09	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 117.882,94		R\$ 117.882,94		R\$ 117.882,94		R\$ 117.882,94		R\$ 117.882,94		R\$ 589.414,71
		0,00%	0,00%	20,00%	7,68%	20,00%	7,68%	20,00%	7,68%	20,00%	7,68%	20,00%	7,68%	38,41%
10	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.208,69		R\$ 17.208,69		R\$ 17.208,69		R\$ 17.208,69		R\$ 68.834,74
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	1,12%	25,00%	1,12%	25,00%	1,12%	25,00%	1,12%	4,49%
11	ÁREA DO POÇO	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.661,56		R\$ 9.661,56		R\$ 19.323,11
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,63%	50,00%	0,63%	1,26%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 618,00		R\$ 618,00
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,04%	0,04%
TOTAL		R\$ 187.743,24		R\$ 384.175,01		R\$ 230.152,25		R\$ 198.389,09		R\$ 290.068,06		R\$ 243.900,40		R\$ 1.534.428,00
		12,24%		25,04%		15,00%		12,93%		18,90%		15,90%		100,00%


 Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
 Engenheiro Civil
 SEINFRA / Timon - MA
 CREA: 190654301-1