



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATORIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E FINALIZADAS

PROCESSO	CONTRATO	ANO	EMPRESA	INICIO	FIM	OBJETO	PORCENTAGEM	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	VALOR DO CONTRATO	PROCESSO ADITIVO	VALOR DO ADITIVO
	06/2020	2020	Construservice Empreendimentos e Construções	13/03/2024	02/06/2023	PAVIMENTAÇÃO	98,0%	Concluido	-			
	07/2020	2020	Cerrado engenharia	21/01/2024	16/06/2024	PAVIMENTAÇÃO	97,0%	Concluido	-			
	08/2020	2020	Construtora Digão	01/05/2024	05/02/2024	PAVIMENTAÇÃO	92,0%	Concluido	-			
2104/22	05/2022	2022	Arcon Construções e Consultoria LTDA	11/04/2022	31/12/2022	MARCELO	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.991.290,50		
1046/22	06/2022	2022	Cerrado Engenharia	09/05/2022	09/05/2023	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.299.527,82		
<b>1266/22</b>	<b>07/2022</b>	<b>2022</b>	<b>Cerrado Engenharia Incorporadora Eirele</b>	<b>03/06/2022</b>	<b>28/11/2023</b>	<b>DRENAGEM</b>	<b>82,0%</b>	<b>Execução</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 9.182.130,66</b>	<b>1123/23</b>	<b>R\$ 2.123.370,35</b>
		2021	<b>NÃO TEVE OBRAS</b>									
1403/22	10/2022	2022	GKNR Construções e Projetos Eireli	24/06/2022	24/06/2023	MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 2.750.122,96		
2065/22	11/2022	2022	Saga Engenharia e Participações LTDA	06/04/2022	06/04/2023	MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 308.968,03		
1570/22	13/2022	2022	E. C. Construções / Construtora Moreira	02/09/2024	11/04/2024	REFORMA	100,0%	Concluido	-	R\$ 530.457,89		
1771/22	14/2022	2022	SGX Construtora LTDA	08/11/2022	09/03/2023	URBANIZAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 320.005,70		
1392/23	15/2022	2022	Saga Engenharia e Participações LTDA	03/08/2022	03/08/2023	DRENAGEM	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.429.325,20		
1769/22	16/2022	2022	Arcon Construções e Consultoria LTDA	04/07/2022	31/12/2022	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 664.272,95		
1862/22	17/2022	2022	Saga Engenharia e Participações LTDA	01/06/2024	15/02/2024	REFORMA	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.427.180,68	869/23	R\$ 628.436,32
	18/2022	2022	Saga Engenharia e Participações LTDA	31/12/2022		MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-			
	20/2022	2022	Certare Engenharia e Consultoria LTDA	23/09/2022	21/04/2023	CONSULTORIA	100,0%	Concluido	-	R\$ 291.335,78		
	21/2022	2022	Saga Engenharia e Participações LTDA	20/09/2022	19/03/2023	URBANIZAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 329.019,38		
<b>2154/22</b>	<b>22/2022</b>	<b>2022</b>	<b>Cerrado Engenharia Incorporadora Eirele</b>	<b>24/10/2022</b>	<b>21/04/2024</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>85,0%</b>	<b>Execução</b>	<b>2024</b>	<b>R\$ 8.123.335,02</b>		
2377/22	23/2022	2022	GKNR Construções e Projetos Eireli	03/11/2022	03/11/2023	MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 544.798,36		
	24/2022	2022	Arcon Construções e Consultoria LTDA	03/01/2023	03/07/2023	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	Concluido	-			
494/23	25/2022	2022	JDN Empreendimentos Urbanos EIRELI	13/12/2022	13/06/2023	SAA	100,0%	Concluido	-	R\$ 228.255,51		
405/24	01/2023	2023	Cerrado Engenharia Incorporadora Eirele	13/01/2023	13/01/2024	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 481.232,05		
	02/2023	2023	Arcon Construções e Consultoria LTDA	03/01/2023	03/07/2023	PAVIMENTAÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.302.324,32	-	-
847/23	07/2023	2023	S. R. Vieira de Carvalho	01/02/2023	01/02/2024	MANUTENÇÃO	100,0%	-	-	R\$ 3.543.197,32	1265/23	R\$ 1.771.598,66



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

RELATORIO DE OBRAS EM ANDAMENTO E FINALIZADAS

PROCESSO	CONTRATO	ANO	EMPRESA	INICIO	FIM	OBJETO	PORCENTAGEM	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	VALOR DO CONTRATO	PROCESSO ADITIVO	VALOR DO ADITIVO
1837/23	08/2023	2023	GKNR Construções e Projetos Eireli	15/02/2023	15/02/2024	MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 3.466.378,45		
2466/23	12/2023	2023	GKNR Construções e Projetos Eireli	09/10/2023	09/10/2024	MANUTENÇÃO	100,0%	Concluido	-	R\$ 1.217.216,10	-	-
725/24	03/2024	2024	Saga Engenharia e Participações LTDA	22/01/2024	19/08/2024	URBANIZAÇÃO	45,0%	Execução	2024	R\$ 502.521,18		
731/24	04/2024	2024	Arcon Construções e Consultoria LTDA	15/02/2024	15/02/2025	PAVIMENTAÇÃO	35,0%	Execução	2024	R\$ 1.786.101,33		
441/24	05/2024	2024	S R Vireira de Carvalho	31/01/2024	31/12/2024	MANUTENÇÃO	95,0%	Execução	2024	R\$ 3.790.206,71		